



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลเมืองงาม
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ

	หน้า
๑. บทนำ	๑
๒. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓
๓. โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
- ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	๔
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๗
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๘
- ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕
- ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๗
๔. สรุปผลการดำเนินงาน กรณีกันเงินไว้เบิกเหลือปี	๑๙
๕. โครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีกันเงินไว้เบิกเหลือปี	๒๐
๖. สรุปผลการดำเนินงาน กรณีจ่ายจากเงินสะสม	๒๓
๗. โครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีจ่ายจากเงินสะสม	๒๔
๘. สรุปผลการดำเนินงาน กรณีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๙
๙. โครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐
๑๐. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	๓๒

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลเมืองงายในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจัดทำรายการผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานปีที่ผ่านมาได้ด้วย

การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของโครงการ ที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้รู้ล่วงหน้าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลัง ดำเนินการหรือภายหลังจากการดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการ ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๑. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน

๑.๑ เพื่อให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๑.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๑.๓ เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองงาย และจะได้แก้ไขปัญหาดตรงกับความต้องการของประชาชน

๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

๑.๕ เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองงาย

“ชุมชนน่าอยู่ เขตชุมชนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔. เป้าประสงค์

๑. ระบบสาธารณสุขปโบค โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ประชาชนมีความตระหนัก อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
๔. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง
๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๖. ประชาชนได้รับความพึงพอใจและประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่าง

ต่อเนื่อง

๗. เด็ก เยาวชน ประชาชน มีโอกาสเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิดและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา

๘. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ ดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน		
๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน		
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๐
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๖๖๐,๕๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		
๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐.๐๐
(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต		
๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน		
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๐,๐๐๐
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๓๕,๐๐๐.๐๐
(๓) แผนงานการศึกษา	๖	๒,๕๓๒,๖๑๙.๖๓
(๔) แผนงานสาธารณสุข	๒	๑๓,๕๘๐.๐๐
(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๗๙,๘๐๐.๐๐
(๖) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๒๑๔,๓๙๕.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ		
๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๗๑,๐๖๐.๐๐
(๒) แผนงานการเกษตร	๓	๓๗,๓๒๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี		
๕.๑ กลยุทธ์การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ		
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๕๖,๘๒๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๔	๓,๙๑๑,๐๙๔.๖๓

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ kva. จำนวน ๑ จุด เทศบาลตำบลเมืองงาย	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเชียงดาวตามโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ kva. จำนวน ๑ จุด เทศบาลตำบลเมืองงาย	๑,๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เนื่องจากเป็นโครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การดำเนินการจึงต้องรอเอกสารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ
รวม ๑ โครงการ		-	๑,๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐						

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าช้า หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๔๐ ตารางเมตร บริเวณทาง ทิศเหนือป่าช้าบ้านใหม่	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๒๕ มี.ค. ๖๘ - ๒๓ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่าง กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๕๖ ตารางเมตร บริเวณตั้งแต่ซอยแยก ถนน ชม.ถ ๔๗/๐๐๔ สายแม่ฮ่อง - แยกทล.๑๐๗ ไปจนถึง ซอยแยกซอย ถนน ชม.ถ ๔๗/๐๐๕ ซอย ๑๒ บ้านแม่ฮ่อง หมู่ที่ ๔	๘๗,๕๐๐	๘๑,๕๐๐	๖,๐๐๐		✓		๑๓ มี.ค. ๖๘ - ๑๑ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่าง กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	วางท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑ - ๓ นิ้ว รวมความยาว ๒,๗๙๖.๐๐ เมตร บริเวณหน้า สำนักงานเทศบาลเมืองงาย ไปจนถึงเขตเทศบาลตำบลเมืองงาย	๔๐๑,๖๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๖๐๐		✓		๒๖ มี.ค.๖๘ - ๒๔ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่าง กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
รวม			๖๖๘,๑๐๐	๖๖๐,๕๐๐	๗,๖๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- (๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและ กิจกรรมปกป้องสถาบันหลัก ของชาติ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและ กิจกรรมปกป้องสถาบันหลัก ของชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			พ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม		-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐						

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงดาว (สถานที่กลาง)	อุดหนุนเทศบาลตำบลเชียงดาว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ เชียงดาว (สถานที่กลาง)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม		-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การศึกษาและพัฒนการเรียนรู้ สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองยาง	-กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐		√		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลเมืองยาง	- จัดอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองยาง	๙๗๙,๒๕๐	๒๙๔,๗๒๐	๖๘๔,๕๓๐		√		๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๓) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมแสดงบนเวทีของ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ทางด้านการแสดง กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ทางด้านสติปัญญา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑๑ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษา	ดำเนินการ ตลอดทั้งปี งบประมาณ
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน กีฬาและนันทนาการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เมืองยาง	๑.จัดแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง	๑๕,๐๐๐	๑๓,๘๐๙	๑,๑๙๑	✓			๒๘ ก.พ.๖๘	กองการศึกษา	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๓) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเมืองยาง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยาง และโรงเรียนบ้านใหม่	๑,๕๒๑,๙๓๖	๕๘๙,๒๔๒.๖๓	๙๓๒,๖๘๙.๓๗		√		๑๑ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษา	ดำเนินการ ตลอดทั้งปี งบประมาณ
๖	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้าน เมืองยาง และโรงเรียนบ้านใหม่	๒,๗๕๐,๐๐๐	๑,๕๗๔,๘๔๘	๑,๑๗๕,๑๕๒		√		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	ดำเนินการ ตลอดทั้งปี งบประมาณ
รวม		-	๕,๓๓๖,๑๘๖	๒,๕๓๒,๖๑๙.๖๓	๒,๘๐๓,๕๖๖.๓๗						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจ ต้านภัยเอดส์	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตามจุดสำคัญภายในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาล	๕,๐๐๐	๔,๘๐๐	๒๐๐	√			ธ.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๒.กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ๓.ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนเพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๔.สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว	๔๕,๐๐๐	๘,๗๘๐	๓๖,๒๒๐		√		ก.พ. - มี.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการ ก.พ. - เม.ย. ๖๘
รวม		-	๕๐,๐๐๐	๑๓,๕๘๐	๓๖,๔๒๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "ดอยนางชราบาล" -ฝึกอบรมส่งเสริมเพื่อพัฒนา อาชีพการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ จากใบตอง -ฝึกอบรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดดอกไม้สดในงานพิธีต่าง ๆ -การจัดงานมหกรรมอาหาร พื้นเมือง ลาบและส้มตำลีลา - การฝึกอบรมเชิงวิชาการ และ เชิงปฏิบัติการ รู้คิดพิชิตวัยชรา สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่าง สุขใจ	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๙,๘๐๐	๒๐,๒๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการ ตลอดทั้งปี งบประมาณ
รวม		-	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๙,๘๐๐	๒๐,๒๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๖) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนสัมพันธ์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนประชาชนสัมพันธ์ โดย จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตัดสิน, ค่าถ้วยรางวัล, เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการแข่งขัน กีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ก.พ. ๖๘	กองการศึกษา	ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ โอนงบเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ รักษาและคงไว้ซึ่งแบบของ ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น การ ประกวดขลุ่ยประตูป่า	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๔,๓๙๕	๕,๖๐๕	✓			พ.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนาและ กิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ประเพณีอื่น ๆ	๑.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ๒.การทำบุญตักบาตรเนื่อง ในวันขึ้นปีใหม่	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗- ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ
รวม		-	๒๔๕,๐๐๐	๒๑๔,๓๙๕	๓๐,๖๐๕						

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน "เมืองงายสะอาด"	๑.กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ในโรงเรียน วัด และชุมชน เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง กิจกรรม Big Cleaning Day ๒.จัดทำแผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ ๓.จัดทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ๔.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๗,๕๖๐	๑๔๒,๔๔๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการ ตลอดทั้งปี งบประมาณ
๒	ค่าจ้างเหมาบริการปรับแก้ ฝังกลบขยะมูลฝอย	จ้างเหมาปรับแก้ฝังกลบ ขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ บริเวณบ่อทิ้งขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๓๖,๕๐๐		✓		ต.ค.- พ.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการ ตลอดทั้งปี งบประมาณ
รวม		-	๓๕๐,๐๐๐	๑๗๑,๐๖๐	๑๗๘,๙๔๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๖

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส. (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี)	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ป้องกันและควบคุมฝุ่น และหมอกควัน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ก.พ. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการบูรณาการป้องกัน และควบคุมไฟป่า	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและการทำ แนวกันไฟ เพื่อป้องกันและควบคุม ไฟป่าโดยบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๑๗,๓๒๐	๒,๖๘๐	✓			๒๘ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศ	ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ป้องกัน การเกิดมลพิษทางอากาศ และ การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และไฟป่า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓	✓		ธ.ค. ๖๗ เบิกจ่าย งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ช่วง ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘
รวม		-	๔๐,๐๐๐	๓๗,๓๒๐	๒,๖๘๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่น ไทย	จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองงาย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			๑๘ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการเสียภาษีร่วมกัน สร้างสรรค์ ชุมชน สู่สังคม ที่ยั่งยืน	๑.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ๒.ออกหน่วยบริการรับชำระภาษี เคลื่อนที่ทั้ง ๗ ชุมชน ๓.รับชำระภาษีช่วงพักเที่ยง	๑๕,๐๐๐	๔,๓๒๐	๑๐,๖๘๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองคลัง	ดำเนินการ ตลอดทั้งปี งบประมาณ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย การใช้ประโยชน์ของที่ดินหรือ สิ่งก่อสร้างเพื่อให้มีข้อมูลใช้ ในการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในปี ๒๕๖๘ สำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้ายทุก ๆ เดือน เพื่อนำข้อมูลผู้ถือ กรรมสิทธิ์ในทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ในระบบโปรแกรม LTAX Online	๑๐๒,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๔๙,๕๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองคลัง	ดำเนินการ ตลอดทั้งปี งบประมาณ
รวม		-	๑๒๒,๐๐๐	๕๖,๘๒๐	๖๕,๑๘๐						

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
 โครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีที่กักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
 เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ ดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน		
๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน		
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗	๓,๕๑๐,๘๘๘.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗	๓,๕๑๐,๘๘๘.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
โครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๒๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (หมู่ที่ ๑)	ปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่สามแยก ถนนสายอัมพาราม บ้านเมืองงาย ถึง สี่แยก บ้าน นายยิ่งยศ โกฏแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร โดยมีความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘.๒๕ ตารางเมตร	๖๓๓,๐๐๐	๕๕๙,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	√			๑๐ ก.ย.๖๗ - ๑๑ พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเมืองงาย (หมู่ที่ ๒)	ปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่ปากซอย ๒๐ เลี้ยวซ้ายไปจนถึง สี่แยกบ้าน นายสมคิด เสาร์แก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๖.๓๐ เมตร โดยมีความยาวรวม ๓๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๙.๘๐ ตารางเมตร	๘๓๙,๙๐๐	๗๑๒,๐๐๐	๑๒๗,๙๐๐	√			๒๒ ส.ค.๖๗ - ๒๑ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายชูชีพ ถึงสะพานแม่ซ้อน บ้านใหม่ (หมู่ที่ ๓)	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายชูชีพ ถึงสะพานแม่ซ้อน บ้านใหม่(หมู่ที่ ๓) ความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ ช้าง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๗๓,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	√			๑๑ ก.ย. ๖๗- ๑๐ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางเข้าบ้าน ตั้งแต่ หน้าบ้านนายสมพร อยู่เป้ง ไปจนถึงถนนเส้นหลัก บ้านนายทองสุข ยาสีห์ บ้านใหม่ (หมู่ที่ ๓)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้าน ตั้งแต่หน้าบ้านนายสมพร อยู่เป้ง ไปจนถึง ถนนเส้นหลัก บ้านนายทองสุข ยาสีห์ บ้านใหม่ (หมู่ที่ ๓)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๖๕๑,๐๐๐	๔๗๘,๘๘๘	๑๗๒,๑๑๒	√			๙ ก.ย. ๖๗ - ๘ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหลักบ้านม่วงงัม (หมู่ที่ ๙)	ปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่ผิวแอสฟัลท์ เดิมไปจนถึง สะพานข้ามลำห้วยโป่งขาม ขนาดกว้าง ๓.๘๐ – ๕.๙๐ เมตร โดยมีความยาวรวม ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓๐.๖๕ ตารางเมตร	๔๖๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๖๐,๐๐๐				๒๖ ก.ย. ๖๗ - ๒๕ พ.ย. ๖๗	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหลักบ้านหนองบัว (หมู่ที่ ๑๑)	ปรับปรุงผิวจราจร แบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ตั้งแต่บ้าน นางสาวกัญญาพัฒน์ ใจมูล ไปจนถึง สามแยกศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองบัว ขนาดกว้าง ๕.๐๐ - ๘.๔๐ เมตร โดยมีความยาวรวม ๒๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๗๕๐,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	√			๒๖ ก.ย. ๖๗ - ๒๕ พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการซ่อมแซมเมรุ หมู่ที่ ๔	ซ่อมแซมเมรุ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ยาว ๘.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร บริเวณสุสานบ้านแม่ซ้อน หมู่ที่ ๔	๓๕๒,๗๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๓,๗๐๐	√			๑๑ พ.ย. ๖๗ - ๑๒ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
รวม		-	๓,๙๖๔,๖๐๐	๓,๔๑๐,๘๘๘	๕๕๓,๗๑๒						

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวน งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน		
๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน		
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗	๓,๔๑๐,๘๘๘.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗	๓,๔๑๐,๘๘๘.๐๐

จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

กรณีจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ครุภัณฑ์	จำนวน	จำนวน งบประมาณ
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		
๑.๑ กลยุทธ์การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน		
(๑) แผนงานการศึกษา	๑	๘๑,๖๐๐.๐๐
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒	๓๑๑,๖๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
โครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุทสกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู แบบไม่มีฝापิด บ้านเมืองงาย (หมู่ที่ ๒)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบไม่มีฝापิด พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด บริเวณฝั่งขวาทาง ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชม.ถ. ๔๗-๐๑๔ หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองงาย โดยมี ขนาดความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร และมีความยาวรวม ๔๓๗.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จำนวน ๑ จุด	๒,๖๕๗,๐๐๐	๒,๑๒๐,๐๐๐	๕๓๗,๐๐๐	✓			๖ ส.ค. ๖๗ - ๑๗ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	วางท่อเมนส่งน้ำประปาจากลำเหมืองหลวง ไปจนถึงสามแยกสวนนายนครทิพย์ โดย วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ นิ้ว ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๑๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๐ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ – สหกรณ์ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐ ตารางเมตร บริเวณจากที่นา นางเพลินพิศ คำแสน ไปจนถึงสุดเขตเทศบาลตำบลเมืองยาง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๓	๗๔๓,๙๐๐	๕๒๘,๘๘๘	๒๑๕,๐๑๒	✓			๑๓ มี.ค. ๖๘ - ๓ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒/๔ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๐๐ ตารางเมตร บริเวณบ้าน นางปิ่น วิเชียร ถึงนา นายชัยวัฒน์ คำมูล บ้านแม่ซื่อน หมู่ที่ ๔	๑๔๐,๔๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๓,๔๐๐		✓		๒๖ มี.ค. ๖๘ - ๒๔ มี.ย. ๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งซ้าย ขนาดกว้าง ๐.๖๐ – ๑.๖๐ เมตร ยาว ๔๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๑๑ ตารางเมตร ฝั่งขวา ขนาดกว้าง ๐.๓๐ – ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๗.๑๒ ตารางเมตร บริเวณตั้งแต่สามแยกบ้าน นางเทียมจันทร์ ทองพินิจ ไปจนถึงลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ ๔ รายละเอียดตามแบบรูป	๔๔๑,๕๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๔,๕๐๐		✓		๒๕ มี.ค. ๖๘ - ๒๕ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุทสกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู แบบมีฝาปิด และ ฝาเหล็กปิดรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด บริเวณ ตั้งแต่สามแยกบ้านซึกผ้าบ้าน นางมาลี เชื้อนแก้ว จนถึงสามแยกบ้าน นายศุภกิจ เยื้องกราย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร และฝาเหล็ก ปิดรางระบายน้ำเดิม ยาว ๓๗.๐๐ เมตร	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๓,๕๐๐	๕๐๐		✓		๑๓ มี.ค. ๖๘ - ๑๑ มี.ย. ๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู แบบมีฝาปิด พร้อมขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ตั้งแต่บ้านนางจันทร์แสง ตาจา ไปจนถึง สามแยก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๕ ตารางเมตร	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑๗ ต.ค. ๖๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม บ่อพักสำเร็จรูป หมู่ที่ ๑๑	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณรางระบายน้ำเดิม ด้านข้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สำเร็จรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร	๒๔๑,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑๑ ต.ค. ๖๗ - ๑๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
รวม		-	๕,๒๖๘,๘๐๐	๔,๕๐๗,๓๘๘	๗๖๑,๔๑๒						

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ราคารวมค่าติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๗,๒๐๐ บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ	๘๑,๖๐๐	๘๑,๖๐๐	๐.๐๐	✓			๑๓ ธ.ค.๖๗- ๑๒ ม.ค.๖๘	กองการศึกษา	ติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ
รวม		-	๘๑,๖๐๐	๘๑,๖๐๐	๐.๐๐						

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เต็นท์ทรงโค้ง	จัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง จำนวน ๑๐ หลัง ราคาหลังละ ๒๓,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้ เต็นท์ทรงโค้ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๒.๕ เมตร เกรด A เต็นท์ผ้าใบ ใช้เหล็กแป๊บประปาทั้งหลัง พร้อมสกรีนโลโก้หรือข้อความ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกิจการ ของเทศบาล	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑๑ ธ.ค.๖๗- ๑๗ ม.ค.๖๘	กองช่าง	
รวม		-	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐.๐๐						

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กรณีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ครุภัณฑ์	จำนวน	จำนวน งบประมาณ
๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
๑.๑ กลยุทธ์การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน		
(๑) แผนงานสาธารณสุข	๑	๒,๔๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑	๒,๔๗๕,๐๐๐.๐๐

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
กรณีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวน งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน		
๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน		
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๔,๓๓๘,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑	๔,๓๓๘,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	จัดการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๗๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓			๑๒ ธ.ค.๖๗- ๑๒ มี.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
รวม		-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๗๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเมืองยาง อำเภอเขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินงาน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๔)	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ	๔,๔๐๓,๐๐๐	๔,๓๓๘,๐๐๐	๖๕,๐๐๐		✓		๒๖ มี.ค. ๖๘- ๒๔ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่าง กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
รวม		-	๔,๔๐๓,๐๐๐	๔,๓๓๘,๐๐๐	๖๕,๐๐๐						

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. การตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บางรายการตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
๒. โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากมีโครงการที่อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำให้ต้องรอเอกสารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้
๓. ประชาชนจำนวนมากยังไม่ทราบถึงภารกิจของเทศบาล

ข้อเสนอแนะ

๑. การดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะดำเนินการ
๒. การดำเนินโครงการควรดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
๓. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น เว็บไซต์เทศบาล เฟสบุ๊กของเทศบาล